N° п/п	N кабеля	Марка кабеля и сечение жил	Начальная точка подключения	Конечная точка подключения	Длина, м	Примечание
1	K1	МКЭШ 3х0,35	ША1	TE1	*	
2	K2	МКЭШ 3х0,35	ША1	TE2	*	
3	K3	МКЭШ 3х0,35	ША1	TE3	*	
4	K4	МКЭШ 3х0,35	ША1	TE4	*	
5	K5	МКЭШ 2х0,35	ША1	PS1	*	
6	K6	МКЭШ 2х0,35	ША1	PE1	*	
7	K7	КВВГнг-LS 3х1,5	ША1	ET1	*	
8	K8	КВВГнг-LS 2х1,5	ША1	NS1	*	
9	K9	КВВГнг-LS 2х1,5	ША1	NS2	**	
10	K10	МКЭШ 2х0,35	ША1	PS2		
11	K11	КВВГнг-LS 2х1,5	ША1	NS3		
12	K12	КВВГнг-LS 2х1,5	ША1	NS4		
13	K13	МКЭШ 3х0,35	ША1	TE5		
14	K14	МКЭШ 3х0,35	ША1	TE6		
15	K15	МКЭШ 2х0,35	ША1	PS3		
16	K16	МКЭШ 2х0,35	ША1	PE2		
17	K17	КВВГнг-LS 3х1,5	ША1	ET2		
18	K18	КВВГнг-LS 2х1,5	ША1	NS5		
19	K19	КВВГнг-LS 2х1,5	ША1	NS6		
20	K20	МКЭШ 2х0,35	ША1	PS5		

Подпись и дата

Инв.N дубл.

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

АБВГ - 13.06 - НТХ

Контроль и регулирование температуры в двухконтурной системе отопления и горячего водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
	1	2

Н.контр.

Втор.пров.

Проверил

Разработал

Кабельный журнал

Формат А4

N° п/п	N кабеля	Марка кабеля и сечение жил	Начальная точка подключения	Конечная точка подключения	Длина, м	Примечание
21	К21	КВВГнг-LS 2х1,5	ША1	NS7	*	
22	К22	КВВГнг-LS 2х1,5	ША1	NS8	*	
23	К23	МКЭШ 2х0,35	ША1	PS4	*	

Нарезку кабеля выполнять после фактических замеров.

* - Длинну кабеля определить по месту.

**- Сечение кабеля подобрать исходя из расчетной элетрической мощности насосной станции

Марка кабеля	Кол., шт.	Длина, м	Примечание
Кабель КВВГнг-LS 3х1,5	2	*	
Кабель КВВГнг-LS 2х1,5	8	*	
Кабель МКЭШ 3х0.35	6	*	
Кабель МКЭШ 2х0.35	7	*	

Подпись и дата

Инв.N дубл.

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

АБВГ - 13.06 - НТХ

Контроль и регулирование температуры в двухконтурной системе отопления и горячего водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
		2	
Кабельный журнал			

Н.контр.

Втор.пров.

Проверил

Разработал

Формат А4